

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตาม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนน คสล.(ชอยปัก ตะคุ-สปก.๑) หมู่ที่ ๘ บ้านโนนยอ	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	๓๕๐,๐๐๐			√		๐	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	ก่อสร้างถนน คสล. (ปักตั้ง) หมู่ที่ ๖	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	๔๒๐,๐๐๐		√			๐	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำมีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	ก่อสร้าง ถนน คสล. (ซอยสายใจ พัฒนา) หมู่ที่๗	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	๓๕๐,๐๐๐			√		๐	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำมีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบ ประ มาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาใน การดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	ก่อสร้างถนน คสล.(สายจาก บ้านยายร่วม -ตาชวน) หมู่ที่ ๕ บ้านหนอง ตะครองใหญ่	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	๓๕๐,๐๐ ๐			√		๐	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำมีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก (ซอยสำลี) หมู่ที่ ๓ บ้าน ประตู	ถนน คสล. จำนวน ๑ เส้น	๔๕๐,๐๐๐			√		๐	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำมีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม		งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	ก่อสร้าง บล็อกคอน เวียร์ส (ช่วง ถนนคลอง สายไหมไป กุดใหญ่) หมู่ที่ ๒ บ้านยาง	บล็อกคอน เวียร์ส จำนวน ๑ โครงการ		๓๕๐,๐๐๐			√		๐	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ / กิจกรรม	งบ ประมา ณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการ
				ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	ปรับเกรด ถนน ภายใน ตำบลโนน ยอ	ถนน ภายในต. โนนยอ	๔๐๐,๐๐ ๐	√				๓๘๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๔ พ.ย.๖๖ -๑๔ ธ.ค. ๖๖

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๘	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีต โดย ปูผิวจราจร แอสฟัลต์ติก คอนกรีต (โอเวอร์เวย์) (ซอย ศาลากลางบ้านคุ้ม ใน)หมู่ที่ ๔ บ้าน กระพี้	ถนน แอสฟัลต์ติก จำนวน ๑ เส้น	๓๐๐,๐๐๐			√		๐	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำมีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลาใน การดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	ปรับปรุงผิว จราจรถนน คอนกรีตโดย ปูผิวจราจร แอสฟัลติก คอนกรีต (โอ เวอร์เวย์) (ศาลากลาง หมู่บ้านหลัง เก่า-กระหวั่น ใน) หมู่๑	ถนน แอส ฟัลติก จำนวน ๑ เส้น	๓๗๐,๐๐๐			√		๐	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดทำมีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) (สายกลางบ้าน-ชอยมะพร้าว) หมู่ที่ ๙	ถนน แอสฟัลต์ติก จำนวน ๑ เส้น	๔๓๐,๐๐๐			√		๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑๑	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (ซอยกลางบ้าน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงน้อยพัฒนา	ถนน แอสฟัลท์ติก จำนวน ๑ เส้น	๓๗๐,๐๐๐			√		๐	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าและการกระจายการใช้ประโยชน์

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านกระพี	ไฟฟ้า ส่องสว่าง จำนวน ๑๕ จุด	๑๐๐,๐๐ ๐			√		๐	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าและการกระจายการใช้ประโยชน์

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒	ติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านโนนยอ	ไฟฟ้า ส่องสว่าง จำนวน ๑๕ ๑	๑๐๐,๐๐๐			√		๐	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าและการกระจายการใช้ประโยชน์

๑.๑แผนอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๓	เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	ไฟฟ้า สองสว่าง จำนวน ๑๕ จุด	๒๐๐,๐๐๐			√		๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร

๒.๔ แนวทางพัฒนา พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมา ณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้การเกษตร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ประชาชน มีความรู้ในเรื่องการเกษตรเพิ่มขึ้น	๒๐,๐๐ ๐			√		๐	สำนักปลัด	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเกษตร

๒.๕ แนวทางพัฒนา จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ขุดลอกคลองหนองอ้อบ้านโนนยอพัฒนา หมู่ที่ ๖	คลองจำนวน ๑ คลอง	๑๕๐,๐๐๐			√		๐	สำนักปลัด	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๓.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนงานบริหารการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ
				ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินก าร	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(วิธีการ ขั้นตอนในการเบิกหัก ผลส่งเงินเข้าบัญชีเงิน ฝากธนาคาร ในนามของ สถานศึกษา)	จำนวน สถานศึกษา ที่ได้รับการ สนับสนุน จำนวน ๑ สถานศึกษา	๕๕๕,๑๕๐			√		๐	กองการศึกษา	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๓.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนงานบริหารการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๒	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนบ้านโนนยอ	โรงเรียน ได้รับเงิน อุดหนุนจำนวน ๑ โรงเรียน	๑,๒๓๐,๐๐๐		√			๕๖๓,๒๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๓.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนงานบริหารการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ในการ ดำเนิน โครงการ
				ดำเนินกา รแล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓	โครงการ อุดหนุน ค่าอาหาร กลางวัน ให้แก่เด็ก นักเรียน บ้านยาง วิทยา	โรงเรียน ได้รับเงิน อุดหนุน จำนวน ๑ โรงเรียน	๑,๐๐๐,๐๐๐		√			๔๖๒,๐๐๐	กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ -๓๐ ก.ย. ๖๗

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๓.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

๓.๑ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แผนงานบริหารการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนยอ (โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้กับเด็กนักเรียน)	โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน ๑ โรงเรียน	๑๐,๐๐๐			√		๐	กองการศึกษา	-
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านยางวิทยา (โครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้กับเด็กนักเรียน)	โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน ๑ โรงเรียน	๑๐,๐๐๐			√		๐	กองการศึกษา	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

๓.๒ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีพุทธของท้องถิ่น

แผนงานบริหารการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการสืบสานวันฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	ประชาชนได้ร่วมฉลองชัยชนะ ท้าวสุรนารี	๑๐,๐๐๐			√		๐	กองการศึกษา	-
๒	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา	ประชาชนได้ร่วม สืบสานประเพณีเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐			√		๐	กองการศึกษา	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

๒.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ

๓.๒ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีพุทธของท้องถิ่น

แผนงานบริหารการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปได้ รดน้ำ ดำหัวขอพร ผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐			√		๐	กองการศึกษา	-
๔	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	ประชาชนได้เข้าร่วม สืบสาน ประเพณีลอยกระทง	๖๐,๐๐๐	√				๖๐,๐๐๐	กองการศึกษา	๒๗ พ.ย.๖๖-๒๗ พ.ย.๖๖

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๓.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกีฬาและนันทนาการ ๓.๕ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชน
 และประชาชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แผนงานบริหารการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เยาวชนและประชาชน	๑๐๕,๐๐๐	ประชาชนได้เข้าร่วม แข่งขันกีฬา และ ห่างไกลจากยาเสพติด	√	-	-	-	๑๐๑,๓๓๓	สำนักปลัด	๑๗-๑๘ มี.ค.๖๗
๒	โครงการ จัดวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรม กล้าคิดกล้าแสดงออก ในทางที่ดี และได้รับ ความสนุกสนานร่าเริง	√	-	-	-	๒๙,๙๑๓	สำนักปลัด	๑๒ มี.ค.๖๗

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๔.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุข ๔.๑ แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความรู้เรื่องโรค พิษสุนัขบ้าและนำสุนัขแมว มาฉีดวัคซีนป้องกัน	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการ ป้องกันและระงับโรค ไข้เลือดออก	๖๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความรู้เรื่องโรค ไข้เลือดออกและหมู่บ้านได้รับ การพ่นหมอกควันไต่สูง	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	-
๓	โครงการ อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพอสม. และประชาชนทั่วไป	๑๔๐,๐๐๐	อสม. ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความรู้ในบทบาทหน้าที่ ของตนเอง รู้เรื่องการการ รักษาการคัดกรองเบื้องต้น และ สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ ในการปฏิบัติงานได้	√	-	-	-	๑๓๘,๒๕๐.-	สำนักปลัด	๒๒ ม.ค.๖๗

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๔.ยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านสาธารณสุข ๔.๑ แนวทางพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ			
๔	โครงการ อบรมให้ความรู้ เรื่องการคัดแยกขยะ	๔๐,๐๐๐	ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีความรู้เรื่องการคัดแยก ขยะ	√	-	-	-	๒๙,๘๗๐.-	สำนักปลัด	๑๖ ม.ค.๖๗
๕	อุดหนุน การดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๖๐,๐๐๐	หมู่บ้านได้รับเงินอุดหนุน เพื่อนำไปใช้จ่ายในการจัด โครงการด้านสาธารณสุข	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	-
๖	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ตำบลโนนยอ	๑๔๐,๐๐๐	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลโนนยอได้รับเงินอุดหนุน เพื่อนำไปใช้จ่ายทำกิจกรรมใน ด้านสาธารณสุข	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม ๕.๑ แนวทางพัฒนา สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
 ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ H.I.V.และประชาชนทั่วไป แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ ช่วยเหลือประชาชน	๓๐,๐๐๐	ประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อน ได้รับความช่วยเหลือ	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป	๑๕๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมี ความรู้ในเรื่องต่างๆมี ศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถที่จะ นำความรู้ที่ได้รับมาใช้ ในชีวิตประจำวันได้	√	-	-	-	๑๑๗,๙๐๐.-	สำนักปลัด	๑๖ ก.พ.๖๗

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม ๕.๔ แนวทางพัฒนา สังคมสงเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ศักยภาพความสามารถ
 ของท้องถิ่น ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนา อาชีพกลุ่มตำบลโนนยอ	๓๐,๐๐๐	กลุ่มอาชีพตำบลโนนยอ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และได้รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพหลากหลาย	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการ ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป	๓๐,๐๐๐	ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป และได้รับความรู้ในการ ประกอบอาชีพหลากหลาย	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาด้านสังคม

๕.๕ แนวทางพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับความรู้ ในเรื่องของยาเสพติด และรู้วิธีการป้องกัน การติดยาเสพติด	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๖.ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๒ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการลดมลภาวะ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	ประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรมปลูกต้นไม้ มีต้นไม้เพิ่มขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว และเป็นการอนุรักษ์ พื้นที่ธรรมชาติ	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๗.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ๗.๑ แนวทางพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก ลดอุบัติเหตุจากรถทางน้ำ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง การใช้รถใช้ถนน ในช่วงปีใหม่	√	-	-	-	๑๓,๑๘๕.-	สำนักปลัด	๒๙ ธ.ค. ๖๖ -๔ ม.ค.๖๗
๒	โครงการ จัดตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงวันสงกรานต์	๑๕,๐๐๐	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการเดินทาง การใช้รถใช้ถนน ในช่วงวันสงกรานต์	-	√	-	-	๐	สำนักปลัด	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๗.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 ๗.๒ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ส่งเสริมและสนับสนุนตำรวจบ้าน อปภร. ให้ทำงาน
 อย่างมีคุณภาพ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๕๐,๐๐๐.-	อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ได้รับการฝึกอบรม และมี ความรู้มีทักษะในการ ป้องกันภัยเพิ่มขึ้น และ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ มาใช้ในการป้องกันภัยได้	-	-	√	○	สำนักปลัด	สำนักปลัด	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ค.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
 ค.๒ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุน ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง	๑๒,๐๐๐.-	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง ได้รับเงินอุดหนุน	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	-
๒	ค่าจ้างที่ปรึกษา	๓๐,๐๐๐.-	อบต.โนนยอ ได้รับประเมิน ความพึงพอใจ จากผู้ที่มารับบริการกับ อบต.โนนยอ จากสถาบันที่ได้มาตรฐาน	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	-

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๘.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

๘.๓ แนวทางพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรม บุคลากร	๒๐,๐๐๐.-	บุคลากรอบต.โนนยอ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการ อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบุคลากร	๑๕๐,๐๐๐	บุคลากรอบต.โนนยอ ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ทักษะในการ ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และนำมาใช้ในการ ปฏิบัติงานได้	√	-	-	-	๑๔๗,๓๓๓.-	สำนักปลัด	๒๘-๒๙ ก.พ. ๖๗

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ค.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
 ๘.๕ แนวทางพัฒนา การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนยอยืมร่วมกับหน่วยงานอื่น	๒๐,๐๐๐	ประชาชนได้รับการ จากหน่วยงานราชการ ถึงพื้นที่ ที่หน่วยบริการเคลื่อนที่ โดยไม่ต้องมาถึง สำนักงานอบต.โนนยอ และหน่วยงานราชการ ได้ทราบ ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชนอย่างแท้จริง	√	-	-	-	๑๗,๐๗๑-	สำนักปลัด	๗ มี.ค. ๖๗

ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑-๒ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๘.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

๘.๗ แนวทางพัฒนา ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ	ผลผลิตโครงการ /กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ระยะเวลา ในการดำเนิน โครงการ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก /ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและเลือกตั้ง ซ่อมผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการจัดการเลือกตั้งกรณีครบวาระของ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ประชาชนได้ออกมาใช้สิทธิ์ ใช้เสียง เพื่อเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น	-	-	√	-	๐	สำนักปลัด	-
๒	โครงการจัดเวทีประชาคม หรือตำบล	๒๐,๐๐๐	ประชาชนได้เข้าร่วมประชุม และได้เสนอปัญหาความ เดือดร้อน บกตต้องการ อบต.ได้ทราบปัญหาและรู้ ความต้องการของ ประชาชนอย่างแท้จริง	√	-	-	-	๕,๓๙๐.-	สำนักปลัด	๓๐ ม.ค. ๖๗