



รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

คณะกรรมการติดตามประเมินพัฒนาฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลและประเมินผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการในขณะที่ยังประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเครื่องมือใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดผลสัมฤทธิ์ ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้ จะเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และเป็นประโยชน์กับผู้สนใจต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

ความหมายของการติดตามและประเมินผล

ความหมายของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) หมายถึง กิจกรรมที่ทำเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ในแผนงานการติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า ซึ่งทำให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการแก้ไข การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่งเพื่อประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่กำหนดไว้ในแผน หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน การติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ในช่วงเวลาที่ผ่านไป ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารจะนำไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลเป็นที่เรื่องที่สำคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้

- ๑) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน
 - ๒) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้หลักสำหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจำเป็น
 - ๓) สามารถจัดทำระบบเตือนล่วงหน้า เนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
 - ๔) มีข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินว่า จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่
- สำหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามผลและระบุปัญหาพื้นฐาน ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการ เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการดำเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า

- ๔.๑ การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่
- ๔.๒ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่แรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่
- ๔.๓ สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย
- ๔.๔ ตัวชี้วัดที่นำมาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร
- ๔.๕ มีเรื่องอะไรที่ประสบความสำเร็จและควรสานต่อบ้าง
- ๔.๖ ได้เรียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต
- ๔.๗ ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร

แบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑. วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ

“เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพดีถ้วนหน้า นำพาสังคมเป็นสุข”

๒. พันธกิจ (MISSION)

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
๒. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ
๓. ส่งเสริมการศึกษา การท่องเที่ยว ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
๕. พัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความยากจน
๖. ส่งเสริมอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าทดแทน เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดสมดุลอย่างยั่งยืนตลอดไป
๗. สร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร บริหารงานราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ได้มาตรฐาน มีถนน ไฟฟ้า ประปา ครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. ผลผลิตด้านการเกษตรมีคุณภาพ ประชาชนสามารถดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ เศรษฐกิจดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
๓. การศึกษามีคุณภาพ ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีไทย ศาสนา การกีฬา และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงอยู่ไปถึงลูกหลานตลอดไป
๔. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย
๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๖. ท้องถิ่นมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ เกิดสมดุลอย่างยั่งยืนตลอดไป
๗. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. บุคลากรมีศักยภาพมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ประชาชน ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ กำจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (Swot) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

/ความหมาย.....

รายการเบิกจ่ายประจำงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	วัน/เดือน/ปี	โครงการรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	พ.ย.๒๕๖๘ ธ.ค.๒๕๖๗	ปรับเกรดถนนภายในตำบลโนนยอ ปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (สายสปก.เส้น๑ เชื่อม สปก.เส้น ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านประดู่	๓๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐
รวม	-	๒ โครงการ	๘๙๗,๐๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	-
รวม	-	-	-
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการกีฬา และนันทนาการ	พ.ย. ๒๕๖๘	สืบสานประเพณีลอยกระทง	๗๓,๓๗๗.๐๐
รวม	-	๑ โครงการ	๗๓,๓๗๗.๐๐
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	-	-	-
รวม	-	-	-
๕. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	-	-	-
รวม	-	-	-
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-
รวม	-	-	-
๗. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-	-	-
รวม	-	-	-
๘. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	-	-	-
รวม	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	๓ โครงการ	๙๗๐,๓๗๗.๐๐-

สรุปการประเมินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการประเมินผลจะเห็นได้ว่า ในช่วงไตรมาส ๑ (ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน, ด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ, ส่วนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร,ด้านสาธารณสุข, การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม, การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ,ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอ ช่วงระยะเวลาการจัดทำที่เหมาะสม และรอจัดทำตามแผนดำเนินงาน

สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

ผลการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๑ (ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๕ ของจำนวนโครงการทั้งหมดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๖ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๙๗๐,๓๗๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๖ ของจำนวนเงินทั้งหมดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖๒,๑๔๙,๒๐๐.-บาท

สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน ได้แก่

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๕. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ๘.การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๘ ด้าน เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เพื่อมุ่งพัฒนาท้องถิ่นและตรงตามความต้องการของประชาชน การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำโครงการต่างๆ ในไตรมาส ๑ (ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาโครงการที่มีความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนดำเนินงาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นการพัฒนาท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง ตามศักยภาพและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติทำได้น้อย จึงเห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน แต่ยังไม่ได้นำมาทบทวน เร่งติดตามงานแต่ละกองให้ดำเนินการดูแลแผนดำเนินงานและจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนดำเนินงานทันตามช่วงระยะเวลาการจัดทำโครงการตามแผนดำเนินงานของแต่ละกอง เพื่อเร่งดำเนินการในไตรมาสต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้น้อย เนื่องจากงบประมาณที่จะจัดทำโครงการ/กิจกรรม บางโครงการ/กิจกรรมรองงบประมาณในการจัดทำ ประกอบกับจำนวนโครงการตามแผนพัฒนามีจำนวนมาก แต่ต้องคัดการบริหารส่วนตำบลโนนยอมีจำนวนงบประมาณจำกัด ไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการที่อยู่แผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจึงพิจารณาได้จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนโครงการที่มีความจำเป็นน้อยกว่าก็เตรียมจัดทำในไตรมาสถัดไป ส่วนโครงการเกินศักยภาพเกินงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีอยู่ ก็ได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นตามขั้นตอนต่อไป

รายการเบิกจ่ายประจำงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	วัน/เดือน/ปี	โครงการรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	มี.ค.๒๕๖๘	เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการประปา	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
	ม.ค.๒๕๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก สายหนองกก หมู่ที่ ๓ บ้านประดู่	๒๘๓,๐๐๐.๐๐
	มี.ค.๒๕๖๘	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านประดู่ และหมู่ที่ ๔ บ้านกระพี้	๒๓๗,๐๐๐.๐๐
	ก.พ.๒๕๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (สายสปก.เส้น ๑ เชื่อม สปก.เส้น ๒) บ้านโนนยอพัฒนา หมู่ที่ ๖	๔๙๓,๐๐๐.๐๐
	มี.ค.๒๕๖๘	วางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหนองหลุมดิน หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตะครองใหญ่	๔๕๕,๐๐๐.๐๐
	มี.ค.๒๕๖๘ มี.ค.๒๕๖๘	ขุดลอกหนองกรด หมู่ที่ ๗ บ้านเขว้า ขุดลอกหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ บ้านโนนยอ	๔๙๓,๐๐๐.๐๐ ๔๙๓,๐๐๐.๐๐
รวม	-	๗ โครงการ	๒,๖๕๔,๐๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	ก.พ.๒๕๖๘	ขุดลอกหนองหลุมดิน หมู่ ๕ บ้านหนองตะครองใหญ่	๔๙๓,๐๐๐.๐๐
	รวม	-	๑ โครงการ
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการกีฬา และนันทนาการ	ก.พ.๒๕๖๘	แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดเยาวชนและประชาชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๑๙,๙๘๘.๐๐
	ม.ค.๒๕๖๘		๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม	-	๒ โครงการ	๑๔๙,๙๘๘.๐๐
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	ก.พ.๒๕๖๘	อบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอส. และประชาชนทั่วไป	๑๑๙,๗๕๐.๐๐
	ก.พ.๒๕๖๘	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนยอ	๑๔๔,๒๔๗.๐๐
รวม	-	๒ โครงการ	๒๖๓,๙๙๗.๐๐

รายการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	วัน/เดือน/ปี	โครงการรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน
๕. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	ก.พ.๒๕๖๘	อบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
	ก.พ. ๒๕๖๘	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชุมพวง	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม	-	๒ โครงการ	๒๒๐,๐๐๐.๐๐
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-
รวม	-	-	-
๗. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	ม.ค.๒๕๖๘	จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๕,๐๐๐.๐๐
รวม	-	๑ โครงการ	๑๕,๐๐๐.๐๐
๘. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	ก.พ. ๒๕๖๘	อบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร	๑๒๐,๐๐๐.๐๐
	มี.ค.๒๕๖๘	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐.๐๐
	ก.พ. ๒๕๖๘	จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	
	ก.พ. ๒๕๖๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๑๒,๑๐๐.๐๐
	ก.พ.๒๕๖๘	จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด)	
	ก.พ.๒๕๖๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	๒๔,๐๐๐.๐๐
	ก.พ.๒๕๖๘	จำนวน ๑ เครื่อง (สวัสดิการสังคม)	
ก.พ.๒๕๖๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐.๐๐	
ก.พ.๒๕๖๘	จำนวน ๑ เครื่อง (สวัสดิการสังคม)		
ก.พ.๒๕๖๘	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	๓๒,๐๐๐.๐๐	
ก.พ.๒๕๖๘	แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)		
ก.พ.๒๕๖๘	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๑๐,๐๐๐.๐๐	
ก.พ.๒๕๖๘	จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง)		
รวม	-	๗ โครงการ	๒๓๘,๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	๒๒ โครงการ	๔,๐๓๔,๐๘๕.๐๐

สรุปการประเมินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการประเมินผลจะเห็นได้ว่า ในช่วงไตรมาส ๒ (ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๘) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน, การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร, ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ, ด้านสาธารณสุข, การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม,ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพและคุณภาพ ส่วนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก ระยะเวลาการจัดทำที่เหมาะสม และรอจัดทำตามแผนดำเนินงาน

สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

ผลการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ๒ (ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๘) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ ของ จำนวนโครงการที่เหลือจากการจัดทำไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๓ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๔,๐๓๔,๐๘๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๙ ของจำนวนเงินเหลือจาก การเบิกจ่ายไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ จำนวน ๖๑,๑๗๘,๘๒๓.-บาท

สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนยอ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน ได้แก่

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๕. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ๘.การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๘ ด้าน เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เพื่อมุ่งพัฒนาท้องถิ่นและตรงตาม ความต้องการของประชาชน การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ การนำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำโครงการต่างๆ ในไตรมาส ๒ (ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาโครงการที่มี ความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนดำเนินงาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นการพัฒนาท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง ตามศักยภาพและงบประมาณที่มี อยู่อย่างจำกัด

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติทำเพิ่มขึ้นจากไตรมาส ๑ แต่ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้จัดทำ จึงเห็นควร พิจารณาโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน แต่ยังไม่ได้ดำเนินการกลับมาทบทวน เร่งติดตาม งานแต่ละกองให้ดำเนินการดูแลแผนดำเนินงานและจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนดำเนินงานทันตามช่วง ระยะเวลาการจัดทำโครงการตามแผนดำเนินงานของแต่ละกอง เพื่อเร่งดำเนินการในไตรมาสต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้เพิ่มขึ้นจากไตรมาส ๑ เพราะถึงช่วงระยะเวลาการจัดทำตามแผนดำเนินงานและงบประมาณเริ่มเข้าแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการเพราะจำนวนโครงการตามแผนพัฒนามีจำนวนมาก แต่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีจำนวนงบประมาณจำกัด ไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการที่อยู่แผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อน โครงการที่มีความจำเป็นน้อยกว่าก็เตรียมจัดทำในไตรมาสถัดไป ส่วนโครงการเกินศักยภาพเกินงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีอยู่ ก็ได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นตามขั้นตอนต่อไป

รายการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๘ - มิ.ย. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	วัน/เดือน/ปี	โครงการรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	เม.ย.๒๕๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ	๒๘๕,๐๐๐.๐๐
	เม.ย.๒๕๖๘	ขุดลอกกุดน้ำกิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงน้อยพัฒนา	๔๙๙,๐๐๐.๐๐
	มิ.ย.๒๕๖๘	ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต โดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) (ซอยอนามัย-สามแยก อบต.) หมู่ที่ ๔ บ้านกระพี	๔๙๙,๐๐๐.๐๐
	เม.ย.๒๕๖๘	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ชำโนนกระหวัน หมู่ที่ ๑	๓๙๙,๐๐๐.๐๐
	เม.ย.๒๕๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก (ถนนสปก.เส้น๒) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตะครองใหญ่	๓๒๑,๐๐๐.๐๐
	เม.ย.๒๕๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (สายสปก.เส้น ๑ เชื่อมสายสปก.เส้น ๒) หมู่ที่ ๘ บ้านโนนยอ	๓๗๘,๐๐๐.๐๐
	เม.ย.๒๕๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (สายโนนบ้านน้อย หมู่ที่ ๒ บ้านยาง	๒๘๒,๐๐๐.๐๐
	เม.ย.๒๕๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก (สายหนองอ้อ - หนองกรด) หมู่ที่ ๗ บ้านเขว้า)	๒๑๙,๕๐๐.๐๐
	พ.ค.๒๕๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก ถนนสายบ้านเขว้า ต.โนนยอ เชื่อมบ้านดงหลบ ต.ช่องแมว หมู่ที่ ๕	๔๙๔,๐๐๐.๐๐
	เม.ย.๒๕๖๘	ขุดลอกหนองจันทิ หมู่ที่ ๔ บ้านกระพี	๔๙๓,๐๐๐.๐๐
พ.ค.๒๕๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน (สายบ้านครูโพโรจน์) หมู่ที่ ๑ บ้านโนนกระหวัน	๓๕๒,๐๐๐.๐๐	
รวม	-	๑๑ โครงการ	๔,๒๒๑,๕๐๐.๐๐
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	-
รวม	-	-	-
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการกีฬา และนันทนาการ	เม.ย.๒๕๖๘	รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐.๐๐
รวม	-	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐.๐๐

รายการเบิกจ่ายประจำงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๘ - มิ.ย. ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	วัน/เดือน/ปี	โครงการรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	เม.ย.๒๕๖๘	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐.๐๐
รวม	-	๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้านสังคม	พ.ค.๒๕๖๘	ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	๒๐,๐๐๐.๐๐
	พ.ค.๒๕๖๘	ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพตำบลโนนยอ	๒๙,๕๒๑.๐๐
	พ.ค.๒๕๖๘	ฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี และประชาชน ทั่วไป	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม	-	๓ โครงการ	๖๙,๕๒๑.๐๐
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-
รวม	-	-	-
๗. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	เม.ย.๒๕๖๘	จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๗,๗๗๐.๐๐
รวม	-	๑ โครงการ	๗,๗๗๐.๐๐
๘. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	-	-	-
รวม	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	๑๗	๔,๓๗๘,๗๙๑.๐๐

สรุปการประเมินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการประเมินผลจะเห็นได้ว่า ในช่วงไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๘ - มิ.ย. ๒๕๖๘) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน, การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร, ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ, ด้านสาธารณสุข, การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม,ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ส่วนการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากรอช่วงระยะเวลาการจัดทำที่เหมาะสม และรอจัดทำตามแผนดำเนินงาน

สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

ผลการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๘ - มิ.ย. ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๔ ของจำนวนโครงการที่เหลือจากการจัดทำไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๑ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๔,๓๗๘,๗๙๑.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๖ ของจำนวนเงินเหลือจากการเบิกจ่ายไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๗,๑๔๔,๗๓๘.๐๐บาท

สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน ได้แก่

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๕. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
๘. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๘ ด้าน เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เพื่อมุ่งพัฒนาท้องถิ่นและตรงตามความต้องการของประชาชน การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำโครงการต่างๆ ในไตรมาส ๓ (เมษายน ๒๕๖๘ - มิ.ย. ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาโครงการที่มีความจำเป็นและเหมาะสมตามแผนดำเนินงาน ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นการพัฒนาท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง ตามศักยภาพและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติได้ตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ แต่ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้จัดทำ จึงเห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน แต่ยังไม่ได้นำกลับมาทบทวน เร่งติดตามงานแต่ละกองให้ดำเนินการดูแลแผนดำเนินงานและจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามแผนดำเนินงานทันตามช่วงระยะเวลาการจัดทำโครงการตามแผนดำเนินงานของแต่ละกอง เพื่อเร่งดำเนินการในไตรมาสต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ตามศักยภาพตามงบประมาณที่มีอยู่ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ เพราะจำนวนโครงการตามแผนพัฒนามีจำนวนมาก ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีจำนวนงบประมาณจำกัด ไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการที่อยู่แผนพัฒนาฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งหมด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนโครงการที่มีความจำเป็นน้อยกว่าก็เตรียมจัดทำในไตรมาสถัดไป บางโครงการก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ส่วนโครงการเกินศักยภาพเกินงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีอยู่ ก็ได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นตามขั้นตอนต่อไป

รายการเบิกจ่ายประจำงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ☑ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	วัน/เดือน/ปี	โครงการรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ส.ค.๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล. (ขอยบ้านนายกว้าง ถึงประปา) หมู่ที่ ๑ บ้านโนนกระหว้น	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	
	ก.ย.๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล. (ขอยโนนลอย) หมู่ที่ ๗ บ้านเขว้า	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	
	ก.ย.๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล. (ขอยตาเลา โนนมะมิม) หมู่ที่ ๔ บ้านกระพี้	๔๒๕,๐๐๐.๐๐	
	ก.ย.๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล. (ขอยบ้านนายกลม ถึงบ้านนาย ชีพ) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองตะครองใหญ่	๔๒๒,๐๐๐.๐๐	
	ส.ค.๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล.(ขอยปักเต็ง-บ้านนายทองใบ ป่าไม้ทุกัง) บ้านโนนยอพัฒนา	๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ๘๘,๐๐๐.๐๐	
	ก.ย.๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล. (ขอยไผ่สีทอง) หมู่ที่ ๗ บ้านเขว้า)		
	ก.ย.๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล. (ขอยเย็นจิตร) บ้านยาง หมู่ที่ ๒	๔๑๕,๐๐๐.๐๐	
	ส.ค.๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล. (ขอยหิงห้อย) หมู่ที่ ๘ บ้านโนนยอ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	
	พ.ย.๒๕๖๘	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำ (ขอยศาลา กลางบ้านเชื่อมโนนวัดเก่า หมู่ที่ ๙ บ้านยางใน	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	
	ส.ค.๒๕๖๘	ติดตั้งไฟฟ้าสองสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านดงน้อยพัฒนา	๓๙๗,๐๖๐.๙๖	
	ต.ค.๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล. (ขอยบ้านตาเลา - โนนมะมิม) หมู่ที่ ๔ บ้านกระพี้	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	
	ต.ค. ๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล. (สายไปคลองวังไผ่) หมู่ที่ ๙ บ้านยางใน	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	
	ต.ค.๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล.(ขอยปักเต็งสุดขอย) หมู่ที่ ๖ บ้านโนนยอพัฒนา	๔๐๗,๐๐๐.๐๐	
	ต.ค.๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล.(เส้นดงน้อย-ประดู่) หมู่ที่ ๒ บ้านยาง	๔๔๘,๐๐๐.๐๐	
	ต.ค.๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านเขว้า หมู่ที่ ๗ - บ้าน ดงหลบ ต.ช่องแมว) หมู่ ๑-๑๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	
	ต.ค.๒๕๖๘	ก่อสร้างถนนคสล. (สายบ้านดงน้อยพัฒนา ต.โนนยอ - บ้านใหม่ปฏิรูป ต.โนนรัง) หมู่ที่ ๑-๑๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	
	พ.ย.๒๕๖๘	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ (ภายในหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๓ บ้านประดู่	๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐	
	ก.ย.๒๕๖๘	ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขอยโรมัน หมู่ที่ ๑ บ้านโนนกระหว้น		
	รวม	-	๑๘ โครงการ	๗,๑๖๔,๐๖๐.๐๐

ยุทธศาสตร์	วัน/เดือน/ปี	โครงการรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร	-	-	-
รวม	-	-	-
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการกีฬา และนันทนาการ	ก.ย.๒๕๖๘	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (วิธีการขั้นตอนในการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา)	๔๓๒,๙๖๔.๐๐
	ก.ย.๒๕๖๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนยอ	๖๗๑,๐๐๐.๐๐
	ก.ย.๒๕๖๘	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านยางวิทยา	๕๖๗,๕๑๒.๐๐
	ส.ค.๒๕๖๘	วัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวม		๔ โครงการ	๑,๖๘๑,๔๗๖.๐๐
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	ก.ค. ๒๕๖๘	ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	๓๗,๗๕๐.๐๐
	ก.ย.๒๕๖๘	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	-	๒ โครงการ	๒๓๗,๗๕๐.๐๐
๕. การพัฒนาด้านสังคม	ก.ค.๒๕๖๘	ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐
	พ.ย.๒๕๖๘	องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอยืมเคลื่อนที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น	๑๑,๒๕๐.๐๐
รวม	-	๒ โครงการ	๓๑,๒๕๐.๐๐
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ส.ค.๒๕๖๘	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐.๐๐
รวม	-	๑ โครงการ	๒๐,๐๐๐.๐๐
๗. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน	-	-	-
รวม	-	-	-
๘. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ	ก.ย.๒๕๖๘	ค่าจ้างที่ปรึกษา	๑๘,๐๐๐.๐๐
รวม	-	๑ โครงการ	๑๘,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	๒๘ โครงการ	๙,๑๕๒,๕๓๖.๐๐

สรุปการประเมินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการประเมินผลจะเห็นได้ว่า ในช่วงไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินการโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน, การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร, ด้านศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ, ด้านสาธารณสุข, การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม,ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน,การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ได้จัดทำครบทุกยุทธศาสตร์ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมตามแผนดำเนินงาน

สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

ผลการดำเนินงานโครงการ /กิจกรรมต่างๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๙๒ ของจำนวนโครงการที่เหลือจากการจัดทำไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๔ โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๙,๑๕๒,๕๓๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๔ ของจำนวนเงินเหลือจากการเบิกจ่ายไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๕๒,๗๖๕,๙๔๗ บาท

สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน ได้แก่

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมการกีฬาและนันทนาการ
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
๕. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
๖. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๗. ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน ๘.การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๘ ด้าน เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้เพื่อมุ่งพัฒนาท้องถิ่นและตรงตามความต้องการของประชาชน การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ การนำยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำโครงการต่างๆ ในไตรมาส ๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ได้ดำเนินการจัดทำครบทุกยุทธศาสตร์พัฒนา ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นการพัฒนาท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง ตามศักยภาพและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติในไตรมาสที่ ๔ นี้ จัดทำโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าทุกไตรมาส เป็นไตรมาสที่จะสิ้นปีงบประมาณ จึงต้องเร่งดำเนินการโครงการ/กิจกรรมให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ปฏิบัติได้ตามศักยภาพและงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ แต่ยังมีโครงการที่ยังไม่ได้จัดทำตามยุทธศาสตร์พัฒนาของกองงานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ที่ตั้งไว้แล้วไม่ได้จัดทำ เห็นควรแจ้งกองงานฯ ได้พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้แล้วไม่ได้จัดทำ ให้นำกลับมาทบทวนในปีงบประมาณถัดไป ว่าจะต้องนำกลับมาทบทวนทำใหม่หรือควรตัดโครงการออกในปีถัดไป สืบโครงการ/กิจกรรมโครงสร้างพื้นฐานก็ได้จัดทำครบทุกโครงการตามที่ตั้งงบประมาณไว้ ในการตั้งงบประมาณโครงการก็ถือว่าสามารถจัดทำโครงการ/กิจกรรม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ดีตามงบประมาณที่มีอยู่

จำกัด จึงเห็นควรพิจารณาตั้งโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาในแต่ละปีให้สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ และโครงการไหนที่มีความสำคัญมีความจำเป็นเร่งด่วนตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่ได้นำมาตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำ เห็นควรนำโครงการ/กิจกรรมนั้นนำกลับมาทบทวนและตั้งงบประมาณเพื่อจัดทำในปีงบประมาณถัดไป เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป

ปัญหาและอุปสรรคในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

การนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้ตามศักยภาพตามงบประมาณที่มีอยู่ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ปัญหาอุปสรรคคือจำนวนโครงการตามแผนพัฒนามีจำนวนมาก งบประมาณมีน้อย จำนวนโครงการตามแผนพัฒนากับจำนวนงบประมาณไม่สอดคล้องกัน จึงทำให้จัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาได้น้อย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอจึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อน โครงการที่มีความจำเป็นน้อยกว่าก็เตรียมจัดทำในไตรมาสถัดไป บางโครงการก็ไม่ได้ตั้งงบประมาณ ส่วนโครงการเกินศักยภาพเกินงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีอยู่ ก็ได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยงานอื่นตามขั้นตอนต่อไป